

Lietuvos Respublikos Seimo
Energetikos ir darnios plėtros komisijai
priim@lrs.lt
Ruta.Beciute@lrs.lt

Nr. 40720
Į 2021-12-13 Nr. S-2021-5732

DĖL SEIMO ENERGETIKOS IR DARNIOS PLĖTROS KOMISIJOS SPRENDIMO

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė), vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos 2021 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. 117-P-21 pavedimą, teikia informaciją dėl 3 klausimo įgyvendinimo.

Bendrovė ir VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau – VMU) susitarė ir 2022 m. kovo 16 d. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl elektros tinklams pavojų keliančių medžių kirtimo. Bendradarbiavimo susitarimas numato, kad elektros oro linijų apsaugos zonų ir šalia šių zonų esančių medžių tvarkymas VMU valdomuose miškuose vyks tokiu principu:

- 1) Bendrovė atrinks ir natūroje pažymės elektros tinklams pavojų keliančius medžius (toliau – Pavojingi medžiai);
- 2) Bendrovė kreipsis į VMU sutikimams gauti kirsti Pavojingus medžius;
- 3) Gavus sutikimus, VMU vykdys Bendrovės atrinktų ir natūroje pažymėtų Pavojingų medžių kirtimo darbų rangovų atranką;
- 4) VMU įvykdžius rangovų atranką, jiems bus pateiktos tikslios elektros oro linijos ir jose esantys Pavojingi medžiai, kuriuos būtina pašalinti;
- 5) Pašalinus Pavojingus medžius, VMU pateiks sąskaitą Bendrovei, kuri turės visiškai ir laiku atsiskaityti už atliktus darbus.

Vadovaujantys šiais principais, Bendrovė nustatė elektros oro linijas ir natūroje pažymėjo Pavojingus medžius, gavo VMU sutikimus juos pašalinti.

Siekiant nustatyti potencialius dalyvius rinkoje, VMU planavo kovo-balandžio mėn. atlikti rinkos apklausą, tačiau ją užbaigti pavyko tik birželio mėnesio pradžioje. Atsižvelgus į rinkos apklausos rezultatus, nuo birželio iki spalio mėn. antros pusės VMU vykdė rangovų Pavojingų medžių kirtimo paslaugoms teikti atrankas. VMU sudarė sutartis su rangovais Pavojingų medžių kirtimo paslaugoms teikti Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos regionuose, o Vilniaus ir Utenos regionuose sutartys su rangovais nebuvo sudarytos dėl per didelių (nepriimtinių) rangovų siūlomų įkainių.

Spalio mėn. antroje pusėje, iš karto po rangovų atrankos procedūrų pabaigos, Bendrovė pradėjo vykdyti neskelbiamo pirkimo iš VMU procedūras, siekiant įsigyti Pavojingų medžių šalinimo paslaugas VMU valdomuose miškuose. 2022 m. gruodžio mėn. pradžioje Bendrovė ir VMU sudarė Pavojingų medžių kirtimo paslaugų pirkimo sutartį dėl 27,9 tūkst. Pavojingų medžių šalinimo Panevėžio, Šiaulių, Kauno ir Klaipėdos regionuose, kurioje numatytos visos darbų vykdymo ir atsiskaitymo sąlygos.

Šiuo metu Bendrovė yra pateikusi visas 2022 metų užduotis (40 elektros oro linijų) VMU dėl Pavojingų medžių kirtimo. Atsižvelgus į tai, VMU formuoja konkrečias užduotis atrinktiems rangovams. Pavojingų medžių šalinimo darbai prasidės tik 2023 metais. Tikimės, kad visi 2022 metų plane numatyti Pavojingi medžiai bus pašalinti iki 2023 metų vidurio.

Norime atkreipti dėmesį, kad Pavojingi medžiai yra ne tik VMU valdomuose miškuose, bet ir privačiuose ar nesuformuotuose žemės sklypuose. Šiuos Pavojings medžius pažymi ir šalina Bendrovės atrinkti rangovai. I etapu 2022 metais Bendrovė pažymėjo 156 elektros oro linijas, kuriose numatyta pašalinti daugiau nei 130 tūkst. Pavojingų medžių. Iki 2023 m. sausio 1 d. Bendrovės rangovai privačiuose ar nesuformuotuose žemės sklypuose Pavojings medžius jau pašalino 20 elektros oro linijų (16,2 tūkst. vnt. Pavojingų medžių). Visus I etapo (2022 metų plano) Pavojings medžius privačiuose ar nesuformuotuose žemės sklypuose planuojama pašalinti iki 2023 m. vidurio.

Bendrovė vykdydama Pavojingų medžių šalinimo II etapą 2022 metais Lidar technologijos pagalba apskraidė dar 7,8 tūkst. km elektros oro linijų, kuriose nustatyta daugiau nei 300 tūkst. Pavojingų medžių. Šiuo metu vyksta šių Pavojingų medžių natūrinis žymėjimas. Planuojama Pavojingų medžių pašalinimo oro linijose II etapo įgyvendinimo pabaiga yra 2024 m. gruodžio mėn.

Tenka konstatuoti, kad Pavojingų medžių šalinimo procesui kyla daug sunkumų, kurių Bendrovė nelabai gali įtakoti:

1) Labai ilgos procedūros. Teisės aktuose numatyta, kad Bendrovė turi išsiųsti ir gauti visų žemės sklypų savininkų (valdytojų) sutikimus kirsti Pavojings medžius. Pranešimai turi būti siunčiami registruotu paštu ir tai užtrunka iki 2 mėn. Jeigu gaunamas nepritarimas, procedūrą turi kartoti dar kartą ir tai gali užimti dar iki 1 mėn. Jeigu žemės savininkas nėra tinkamai registravęs savo gyvenamosios vietos, dar tenka informaciją talpinti vietos laikraščiuose ir taip bandyti surasti jį.

2) Papildomi reikalavimai dėl natūrinio žymėjimo. Nors teisės aktai nenumato, tačiau VMU pareikalavo, kad prieš kreipiantis į žemės sklypų savininkus (valdytojus) dėl sutikimų gavimo, visi Pavojingi medžiai turi natūroje būti pažymėti ryškiaspalviais dažais, kad būtų galima šiuos medžius apskaityti. Šiems veiksams atlikti Bendrovė turėjo atrinkti rangovus. Prieš Pavojingų medžių žymėjimą turėjo visiems žemės sklypų savininkams (valdytojams) išsiųsti informacinius pranešimus, kad jų žemės sklypuose bus vykdomi medžių žymėjimo darbai. Patys fiziniai Pavojingų medžių žymėjimo darbai užtruko daugiau nei 4 mėn.

3) Rangovų pajėgumų stoka. 2022 metais Pavojingų medžių žymėjimo ir jų šalinimo darbai strigo, nes rangovai nenorėjo dalyvauti šiuose konkursuose, nes esant didelėms medienos kainoms, 2022 metais buvo kertama daug privačių miškų. Taip pat rangovai siūlė neadekvačiai dideles darbų kainas dėl ko konkursai nutrūkavo ir juos reikėdavo skelbti iš naujo. Tačiau ir laimėję rangovai nedidino savo pajėgumų.

4) Sutikimų gavimas. Žemės sklypų savininkai (valdytojai) nereaguoja į jiems siunčiamus pranešimus (tik 40 proc. pateikė sutikimus), tačiau rangovams nuvykus šalinti Pavojings medžius, pradeda priešintis veiksmams (keiksmazodžiai, grasinimai, fizinis trukdymas) dėl ko nutrūksta pjovimo darbai. Taip pat svarbu paminėti, kad nemaža dalis žemės sklypų savininkų (valdytojų) specialiai naikina žymenis ant medžių (nulupa medžio žievę su žymenimis ar juos uždažo kita spalva).

Bendrovė deda visas pastangas, kad Pavojingų medžių šalinimo procesas vyktų kaip galima sklandžiau, ieško sprendimo būdų su valstybinėmis institucijomis, žemės sklypų savininkais (valdytojais), todėl tikisi kad 2023 ir vėlesniais metais pavyks pašalinti vis daugiau Pavojingų medžių ir užtikrinti nepertraukiamą energijos tiekimo kaip galima didesniai vartotojų skaičiui.

Bendrovės vadovas

Renaldas Radvila

Andrius Šniuolis, tel. 8 619 76 915, el. p. andrius.sniuolis@eso.lt

SKI
RTA
AD
RE
SAT
UI

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Energijos skirstymo operatorius, AB, Laisvės pr. 10, 04215, Vilnius, 04215 Vilnius, Lietuva (2023-05-10 13:29:17)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SEIMO ENERGETIKOS IR DARNIOS PLĖTROS KOMISIJOS SPRENDIMO
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-01-10 Nr. 23KR-SD-317
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-01-10 Nr. G-2023-224
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renaldas Radvila, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-10 15:37:09 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-01-10 15:37:41 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-30 16:47:53–2023-05-29 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Liubeckienė, Administravimo vadybininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-10 15:40:02 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-01-10 15:40:34 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-02 17:30:55–2024-08-31 23:59:59
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Seimo kanceliarija, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-01-10 15:56:33 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-02-28 10:34:07–2025-02-27 10:34:07
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v11.0.0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-10 13:29:17)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-10 13:29:17 atspausdino Rūta Bėčiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-